

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N° 1

Date : 7/24/21
CLIENT : Sillebat
Commune : Telhian
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde : DUPY
Foreur : 1) Harbonnier
2)
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : H

Fonçage ø 230
Profondeur 6m40 m

Crépinage ø 167 en PVC
Crépiné 6 m Lisse 2m40 m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0m m
de 0m m à 2m00 m
de 2 m à 6m40 m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m

TV
Sable
Batage + Sable
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique 1m60 mètres
Durée de pompage 1 heures

Débit 10 m³/h - GS-PI
Niveau dynamique mètres

OBSERVATIONS :

R.F.F. 40-2021-00035

N° Pompage 9949

BSS004BDXG

DDTM 40
POLICE DE L'EAL

☐ AGREMENT
☒ GESTIONNAIRE

n° 43458



© IGN 2019 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude : 0° 58' 43" W
Latitude : 43° 44' 58" N

○ Forage avec réserve
x forages 4
échelle 1/4264