



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client:

Maître d'oeuvre: **BURGEAP**

Lieu de l'ouvrage :

67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Argile
6.00	8.00	Gravier
8.00	10.00	Sable
10.00	17.00	Gravier
17.00	19.00	Gravier sableux
19.00	23.00	Gravier
23.00	25.00	Argile
25.00	27.00	Sable
27.00	30.00	Gravier sableux
30.00	34.00	Gravier sableux
34.00	41.00	Gravier

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
2.00	18.00	47"1/4	1200.00	Havage	Autre
18.00	41.00	39"3/8	1000.00	Havage	Autre

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.00	78"3/4	2000.00	0.00		Beton	Buses		
1.50	30.00	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	40.00	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
40.00	41.00	9"7/8	250.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
2.00	28.00	9"7/8	250.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
28.00	29.00	9"7/8	250.00	Billes-argile	Compactonite				
29.00	41.00	9"7/8	250.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		