

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	01/07/2021	n° DREAL : 2305/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Villers Le Sec	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	74,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	720	Tarière	à sec
3,00	60,80	550	Rotary	Eau
60,80	78,00	380	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	620	620/608	Acier E24.2		x
-0,10	60,80	406	406/394	Acier E24.2		x
-0,80	60,15	225	225/204	PVC		x
60,15	62,15	219	219/206	Inox 304L		x
62,15	74,95	219	219/206	Inox 304L	x 0,5 mm	