

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	01/07/2021	n° DREAL : 2305/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Villers Le Sec	

### POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	22/07/2021	Niveau départ :	- 1,27 m					
Heure déb :	10h20	Hauteur du repère :	+ 0,80 m					
Heure fin :	13h03	Refoulement :	Fossé					
Descente				Remontée				
Temps		ND	Debit	Obs.	Temps		Forage	Obs.
1mn		4,359	5,55		1mn		51,178	
1mn30				Eau trouble	1mn30			
2mn		6,473	5,59		2mn		49,804	
2mn30					2mn30			
3mn		8,138	5,12		3mn		48,544	
3mn30					3mn30			
4mn		9,552	5,25		4mn		47,368	
4mn30					4mn30			
5mn		10,856	5,20		5mn		46,267	
6mn		12,122	5,20		6mn		45,208	
7mn		13,296	5,22		7mn		44,214	
8mn		14,410	5,14		8mn		43,264	
9mn		15,483	5,07		9mn		42,380	
10mn		16,547	5,12		10mn		41,549	
12mn		18,562	5,16		12mn		40,024	
14mn		20,432	4,90		14mn		38,653	
16mn		22,184	4,85		16mn		37,440	
18mn		23,827	4,85		18mn		36,349	
20mn		25,322	4,79		20mn		35,367	
25mn		28,545	4,88		25mn		-	retrait pompe
30mn		31,395	4,75	Eau trouble	30mn		-	retrait pompe
45mn		37,917	4,33	Eau trouble	45mn		-	retrait pompe
1h		42,253	4,42		1h		22,212	
1h30		47,187	4,72	Eau propre	1h30		17,341	
2h		49,797	4,26		2h		13,939	
3h		52,126	4,19		3h		10,298	
4h		53,228	4,19		4h		8,470	
5h		53,901	4,08		5h		7,354	
6h		54,462	4,04		6h		6,582	
7h		54,615	3,92		7h		6,010	
8h		54,685	4,07		8h		5,571	
9h		54,744	3,81		9h		5,196	
10h		54,815	3,98		10h		4,893	
12h		54,925	3,90		12h		4,411	
15h		55,068	3,88		15h		3,866	
18h		55,290	3,85		18h		3,375	
21h		55,482	3,88	Eau propre	21h		2,771	
24h		55,648	4,03		24h		2,728	
26h40		55,762	3,90		69h		1,560	