

TRONCONS de L'OUVRAGE

COUPE DEFINITIVE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

80500

ROLLOT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	Sable brun
4.00	21.00	Craie friable a silex
21.00	33.00	Craie marneuse avec des morceaux et des silex
33.00	35.00	Craie brune fixe
35.00	49.00	Craie marneuse avec des morceaux et des silex

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.50	20"	508.00	Rotary	Boue
10.50	49.00	15"	380.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.50	16"	406.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	22.00	12"3/8	315.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
22.00	49.00	12"3/8	315.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.50	16"	406.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			