

BSS004 B4 FB

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS Tél 0326971161	
Client :	JARDI CENTRE	10100 ROMILLY SUR SEINE
Date :	18/03/99	
Lieu du chantier :	ROMILLY	Drire : attente

TERRAIN

Adresse = L93 : X 756371 Y 6823161

De	à	Nature du terrain
0,00	1,20	Remblais
1,20	22,70	Craie dure marneuse
Observations		
Acidification	0,15	Tonne(s)

FORAGE

Profondeur finale : 22,4

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary/ Tarière / Battage	à Sec / Eau / Boue
0,00	1,40	350	Tarière	sec
1,40	22,70	160	Tarière	sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	PVC/Acier	Crépiné ouv	Plein
0	1,40	200/184		PVC		x
0,40 +	9,60	140/134		PVC		X
9,60	22,40	140/134		PVC	x	
					Fentes 2mm	

MASSIF DE GRAVIERS

Néant

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø et Ø
			Gravité	au tube	

CIMENTATION

De	à	CPJ45 ou PROMPT	Méthode		Entre Ø et Ø	
			Gravité	au tube		
0,00	1,40	CPJ45	X		350	200
0,00	8,00	CPJ45	X		160	140

POMPAGE

NS : 39,27 Côte/sol : 0,43+ Pompe : Grunfos

ND	Q	Temps
15	1,9	1h30
Acidification 150 kg		

ND	Q	Temps
13,86	5,9	30'
14,05	5,9	1h

BONIFACE Pascal


Pas de plan
Précis

Réservé à l'Administration

[illegible]