

FE\_2021

PÉZENAS (34)  
ROQUELUNEMaître d'ouvrage  
SCI CHEAPA

3

Localisation (Lambert 93)  
X : 732256 m  
Y : 6263839 m  
Z : 30,7 m (IGN)Objet : FORAGE EXPLOITATION  
Entreprise : SUD FORAGES  
Travaux du 23/09/2021 au 29/09/2021Référence : 0,45 m/TN  
Niveau statique : 7,2 m/réf  
Débit Instantané : 6 m3/h  
Venue(s) d'eau : 47-50, 60-69 m

BERGA-Sud - 34/199 P 21172

VENUES D'EAU RENCONTRÉES À 47-50 M GÉNÉRANT 1,5 M3/H, À 60-64 M DONNANT 3 M3/H ET À 64-69 M PRODUISANT 1,5 M3/H, ENVIRON 6 M3/H MESURÉ À L'AIR-LIFT.

PRÉTUBAGE DE 12 M CIMENTÉ À L'EXTRADOS.

TUBAGE PVC Ø 125 MM CRÉPINÉS DE 46,4 À 52,3 M ET DE 58,2 À 67 M.

DÉVELOPPEMENT À L'AIR-LIFT DE 2H.

