speyser		LIEU : ILLKIRCH PUITS DE REJET  DATE DE REALISATION :10-2021			
PROF	COUPE LITHOLOGIQUE	PROF		COUPE TECHNIQUE	POMPAGE
1,00	GRAVIER ET SABLE  GRAVIER ET SABLE	9,00		AVANT PUITS  PVC Ø 112 X 125  CREPINE A FENTES  1 MM	POMPAGE  Niveau statique  3,17  POMPAGE  6M3/h