

Affaire **SER19002**

Client / maitre d'ouvrage : **LACTALIS INVESTISSEMENTS**

Intitulé : **Règlementation IED - Rapport de base**

Superviseur : **Anaïs SALOMONE**

Adresse : **23 rue du Béron - 14570 CLECY**

Opérateur(s) : **Freddy LECOUC**

Désignation du point : Pz1

Encadrant(s) : **Hugo GOUBAUD**

Coordonnées RGF 93 CC 49 :

Date/Heure : **18/11/2020 à 12h00**

Diamètre de forage (mm) : **140**

X (m) : **1442897,72**

Outil de forage : **Foreuse équipée de tarières**

Y (m) : **8192495,12**

Gestion des cuttings : **Mis en big-bag avant évacuation**

Z (m NGF) : **165,46** Repère de nivellement : **Tubage PEHD**

Objectif / Installation visée : **Amont hydraulique supposé des installations IED**

Méthode de développement : **Pompe**

Temps de développement (min) : **20**

Débit de pompage (l/min) : **7**

Point de rejet des eaux du développement : **Au sol après filtration sur charbon actif**

Coupe lithologique					Equipement	
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (61/75 mm)	Description
0						0
-0,05		Enrobé	-	-		
					Tube plein	-0,20 Béton -1,00 Argile gonflante -1,50
		Limons, schistes altérés, présence de cailloux	Couleur beige, pas d'odeur, aspect poudreux	0,0	Tube crépiné	Massif filtrant
						-15,50
					Piège à sédiments	-16,00 -16,00
-17,00						

Observations :

Première arrivée d'eau (m) : **11m**

Heure de finalisation de l'ouvrage : **18/11/2020 à 17h00**

Autre : **Passage à la foreuse équipée avec un marteau fond de trou à partir de 2m**

