

**Affaire SER19002**

**Client / maitre d'ouvrage : LACTALIS INVESTISSEMENTS**

**Intitulé : Règlementation IED - Rapport de base**

Superviseur : Anaïs SALOMONE

Adresse : 23 rue du Béron - 14570 CLECY

Opérateur(s) : Freddy LECOU

**Désignation du point : Pz2**

Encadrant(s) : Hugo GOUBAUD

Coordonnées RGF 93 CC 49 :

Date/Heure : 17/11/2020 à 9h00

Diamètre de forage (mm) : 140

X (m) : 1442852,70

Outil de forage : Foreuse équipée de tarières

Y (m) : 8192296,13

Gestion des cuttings : Mis en big-bag avant évacuation

Z (m NGF) : 157,43 Repère de nivellement : Tubage PEHD

Objectif / Installation visée : Aval latéral hydraulique supposé des installations IED

Méthode de développement : Pompe

Temps de développement (min) : 20

Débit de pompage (l/min) : 7

Point de rejet des eaux du développement : Au sol après filtration sur charbon actif

[illegible]Observations :

Première arrivée d'eau (m) : Aucune

Heure de finalisation de l'ouvrage : 19/11/2020 à 11h00

