

Affaire SER19017

Client / maitre d'ouvrage : LACTALIS

Intitulé : Rapport IED- Phase 2

Superviseur : Anaïs SALOMONE

Adresse : Rue de l'Etang - Sarrebourg (57)

Prestataire(s) : FORGEO

Désignation du point : Pz1

Encadrant(s) : Juliette MENNESSIER

Coordonnées RGF 93 CC 48 :

Date/Heure : 20/04/2021 à 10h00

Diamètre de forage (mm) : -

X (m) : 1997387.85

Outil de forage : Foreuse équipée avec un marteau fond de trou

Y (m) : 8177379.74

Gestion des cuttings : Mis en big-bag avant évacuation

Z (m NGF) : 265,12 Repère de nivellement : Tubage



Objectif / Installation visée : Amont hydraulique supposé

Méthode de développement : Pompe

Temps de développement (min) : 60

Débit de pompage (l/min) : 8

Point de rejet des eaux du développement : Passage sur charbon actif avant rejet au sol

Coupe lithologique					Equipement		
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (80/90 mm)	Description	
0					Capot	0,60	0
-2,00		Argile graveleuse	Marron, sans odeur	0,0	Tube plein	-1,00	Ciment
						-1,50	Argile gonflante
						-2,00	
-15,00		Argile calcaire	Beige, sans odeur		Tube crépiné	-14,00	Massif filtrant
					Tube plein	-15,00	-15,00

Observations :

Première arrivée d'eau (m) : 9

Heure de finalisation de l'ouvrage : 15h00

