

Affaire **SER19017**

Client / maître d'ouvrage : **LACTALIS**

Intitulé : **Rapport IED- Phase 2**

Superviseur : **Anaïs SALOMONE**

Adresse : **Rue de l'Etang - Sarrebourg (57)**

Prestataire(s) : **FORGEO**

Désignation du point : Pz2

Encadrant(s) : **Juliette MENNESSIER**

Coordonnées RGF 93 CC 48 :

Date/Heure : **20/04/2021 à 15h30**

Diamètre de forage (mm) : -

X (m) : **1997386.81**

Outil de forage : **Foreuse équipée avec un marteau fond de trou**

Y (m) : **8177593.84**

Gestion des cuttings : **Mis en big-bag avant évacuation**

Z (m NGF) : **254,27** Repère de nivellement : **Tubage**


Objectif / Installation visée : **Aval hydraulique supposé**

Méthode de développement : **Pompe**

Temps de développement (min) : **60**

Débit de pompage (l/min) : **8**

Point de rejet des eaux du développement : **Passage sur charbon actif avant rejet au sol**

Coupe lithologique					Equipement			
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (80/90 mm)		Description	
0					Capot	0,42	0	
-0,80		Remblais graveleux	Marron, sans odeur	0,0	Tube plein	-1,00	-1,00	Ciment
		Argile	Gris, sans odeur			-1,50	-1,50	Argile gonflante
-4,00						Tube crépiné	-2,00	Massif filtrant

Observations :

Première arrivée d'eau (m) : **14,50**

Heure de finalisation de l'ouvrage : **le 21/04/2021 à 12h00**

