

Affaire SER19017

Client / maitre d'ouvrage : LACTALIS

Intitulé : Rapport IED- Phase 2

Superviseur : Anaïs SALOMONE

Adresse : Rue de l'Etang - Sarrebourg (57)

Prestataire(s) : FORGEO

Désignation du point : Pz3

Encadrant(s) : Thomas HANSEN

Coordonnées RGF 93 CC 48 :

Date/Heure : 21/04/2021 à 13h30 **Diamètre de forage (mm) :** -

X (m) : 1997453.63

Outil de forage : Foreuse équipée avec un marteau fond de trou

Y (m) : 8177547.62

Gestion des cuttings : Mis en big-bag avant évacuation

Z (m NGF) : 258,54 **Repère de nivellement :** Tubage



Objectif / Installation visée : Aval hydraulique des installations IED

Méthode de développement : Pompe

Temps de développement (min) : 60

Débit de pompage (l/min) : 8

Point de rejet des eaux du développement : Passage sur charbon actif avant rejet au sol

Coupe lithologique					Equipement			
Prof. (m)	Coupe	Description	Observations (aspect, odeur, couleur)	PID (ppmV)	Tubage PEHD (80/90 mm)	Description		
0							0	
-1,50		Remblais argilo sableux	Marron, sans odeur	0,0	Tube plein	-1,00	Ciment	
							-1,50	Argile gonflante
							-2,00	
-5,00		Argile	Marron/gris, sans odeur					
-12,00		Argile calcaire	Beige, sans odeur		Tube crépiné	-11,00	Massif filtrant	
					Tube plein	-12,00	-12,00	

Observations :

Première arrivée d'eau (m) : 8

Heure de finalisation de l'ouvrage : 17h30

