

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL LECOCQ
Client:	COMMUNE DES PORTES D ILE DE FRANCE
Maître d'oeuvre:	SARL LECOCQ 120 ROUTE DE LA CARENTONNE 27300 ST CLAIR D ARCEY
Exploitant:	COMMUNE DES PORTES D ILE DE FRANCE

Code National BSS : BSS004AMAR / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : RUE SOLANGE BOUTEL ZA DU PRIEUR
78840 FRENEUSE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 7 180 000 **Altitude :** 18.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/02/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 07/02/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier : LECOCQ

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 4.50 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.10 m

Notes : PRELEVEMENT D'EAU INFERIEUR A 1000M3/AN

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	COMMUNE DES PORTES D ILE DE FRANCE		
Maître d'oeuvre:	SARL LECOCQ		
Lieu de l'ouvrage :	RUE SOLANGE BOUTEL ZA DU PRIEUR		
	78840	FRENEUSE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre
0.50	6.00	Alluvions
6.00	18.00	Craie a silex blanche

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"1/2	216.00	M.f.t.	Air
12.00	18.00	6"1/4	159.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	9.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
0.00	12.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
9.00	17.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes-continues		
17.00	18.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	6"5/8	168.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
9.00	18.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	0.90-1.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
17.85	18.00	Bouchon

