

PZ2	Elévation	Profondeur atteinte	Angle	Machine
	+244,75 m	70,00 m	0,00°	SONIC.1
Données	Type		Date	
PZO-PZ2	Piézomètre ouvert		18/03/2021	

Sondage

Prof.	P	70,0 m
Diamètre	D	180,0 mm

Niveau d'eau

En cours de forage	H _w	12,0 m
Après équipement	H _w	21,0 m

Tube

☒ PVC

Diamètre intérieur	D _i	104,0 mm
Diamètre extérieur	D _e	114,0 mm
Crépines	Fente	0,5 mm
	De	20,0 à 70,0 m

Bouchon de fond ☒ Oui

Hauteur hors sol	H _t	0,8 m
------------------	----------------	-------

Mise en place

Bouchon d'argile	De	16,0 à 18,0 m
Gravier calibré - / - mm	De	18,0 à 70,0 m
Chaussette	De	0,0 à 0,0 m

Protection

Tête métallique	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Cadenas	<input checked="" type="checkbox"/> Non	
Bouche à clef	<input checked="" type="checkbox"/> Non	
Regard béton	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Diamètre protection	D _p	120,0 mm
Hauteur hors sol	H _p	0,8 m

