

	Pz17	Pz18	Pz19	Pz20	Pz21
XL93	802 720.7	802 511.9	802 250.7	801 922.0	801 889.9
Y_L93	6 859 840.0	6 859 848.3	6 859 810.2	6 860 080.0	6 859 721.8
Z_repère IGN69	144.24	145.14	154.46	154.62	155.46
repère	Capot hors sol	Capot hors sol	Capot hors sol	Capot hors sol	Capot hors sol
Hauteur repère (m/sol)	0.60	0.75	0.75	0.68	0.71
Date début travaux	03/11/2021	16/06/2021	14/06/2021	14/12/2021	08/06/2021
Date fin travaux	15/11/2021	17/06/2021	15/06/2021	17/12/2021	10/06/2021
Profondeur	47	48	48	50	50
Méthode foration	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Diam foration mm	215	215	215	215	215
Equipement	PVC 112/125	PVC 112/125	PVC 112/125	PVC 112/125	PVC 112/125
Profondeur crépine m/sol	10 à 47	10 à 48	10 à 48	9 à 50	10 à 50
Prof. niveau eau (m/sol)	22.56	16.40	26.40	27.60	21.70
Date mesure niveau eau	22/12/2021	18/06/2021	15/06/2021	23/12/2021	10/06/2021
Lithologie simplifiée	Craie	Craie	Craie	Craie	Craie