

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: LEFEUVRE SAS

Client:

Maître d'oeuvre: **SAS CLAUDE LEFEUVRE**
9. RUE GEORGES GUYNEMER
22190 PLERIN

Exploitant:

Code National BSS : 0004 / AXXW

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LA PERLAIS
35690 ACIGNE

Coordonnées : Longitude 310 569 Latitude 2 357 053 Altitude : 58.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/10/2019 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/01/2020 Resp. M. Oeuvre :

Machine : P20 Resp. Chantier :

Date début pompage : 03/10/2019 Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

SAS CLAUDE LEFEUVRE

Lieu de l'ouvrage :

LA PERLAIS

35690

ACIGNE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	40.00	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	8"1/2	216.00	M.f.t.	Air
12.00	40.00	5"1/2	140.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
25.00	1.00
40.00	4.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
20.00	36.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	9
36.00	40.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"1/2	114.00	Ciment	Clk	Sous pression	Autre		0.32

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

