

DOSSIER TECHNIQUE

PR1 B

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004DKET

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CONCESSION de DROUVILLE
54110 GELLENONCOURT

Coordonnées : Longitude 006°23'6,36"E Latitude 048°40'24,6"N **Altitude :** 244.01 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/11/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/12/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MI 4 MASSENZA

Resp. Chantier :

Date début pompage : 05/12/2021

Niveau statique non perturbé : 3.29 m

Date fin de pompage : 05/12/2021

Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 2

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Première arrivée d'eau rencontré dans les Calcaires (Débit estimé: +/- 1m3/h) isolée par cimentation

TRONCONS de L'OUVRAGE

PR1 B

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : CONCESSION de DROUVILLE

54110 GELLENONCOURT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	26.31	MARNES GRISE
26.31	44.31	CALCAIRE
44.31	62.00	ARGILE DE LEVALLOIS
62.00	74.00	GRES DU RHETIEN
74.00	75.00	MARNES IRISEE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.80	11"7/8	300.00	M.f.t.	Air
5.80	49.30	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
48.00	75.00	6"1/4	158.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
35.00	1.00
62.50	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.80	10"3/4	273.00	5.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	48.78	6"5/8	168.00	4.50		Acier-api	Tube-plein		
0.00	65.00	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
65.00	74.00	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
74.00	75.00	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Tube-decanteur		
75.00	75.05	4"7/8	125.00	8.00		P.v.c.	Fond-conique		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.80	10"3/4	273.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			1.00
0.00	48.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			0.84
0.00	49.30	6"5/8	168.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			235.00

REEMPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
48.00	49.30	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite	Gravitaire	Roule	1.50-4.60	0.02
49.00	75.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers du vercors				0.21

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot
0.00	75.00	Centreur

