

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 19 SORTIVAL

76390 VIEUX ROUEN SUR BRESLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/09/2021

Resp. M. Ouvrage : CAZEIN

Date fin de l'ouvrage : 14/09/2021

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 2.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 10.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'œuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76390

VIEUX ROUEN SUR BRESLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	CRAIE BLANCHE + GROS SILEX ET GRIS CALACIRE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	8"7/8	225.00	N.f.l.	Air
5.00	10.00	8"1/2	165.00	N.f.l.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
8.00	10.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.00	4"7/8	125.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
5.00	8.00	4"7/8	125.00	0.00		Acier-api	Crepine fentes		50
8.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

Nombre de forages : 1

