

# DOSSIER TECHNIQUE

# P0165

Entreprise:	NON CONNU
Client:	ANDRA
Maître d'oeuvre:	ANDRA
Exploitant:	ANDRA

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :**

50440 DIGULLEVILLE

**Coordonnées :**      **Longitude**    349 188                      **Latitude**    6 964 849                      **Altitude :**            129.06    m

**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages : 1**

**Date début de l'ouvrage :** 01/01/1992

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 31/12/1992

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabatement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

P0165

Client: ANDRA

Maître d'oeuvre: ANDRA

Lieu de l'ouvrage :

50440

DIGULLEVILLE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	2.00	Sables argileux ou limon sableux à blocs
2.00	3.00	Sable à blocs et fragments de grès
3.00	16.00	Alternance grès/psammite
16.00	35.40	Alternance grès/schiste

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.50	10"	254.00	M.f.t.	Air
5.50	35.40	6"	152.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.50	6"1/4	160.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	7.80	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
7.80	35.40	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.35	6"1/4	160.00	Ciment	Autre	Autre			

