

DOSSIER TECHNIQUE

PAC



Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 30 Rue des champs des champ
67240 SCHIRRHOFEN

Coordonnées : Longitude 007°55'41,34"E Latitude 048°48'21,96"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/05/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 07/06/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

PAC



Charte qualité

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 30 Rue des champs des champ

67240

SCHIRRHOFEN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	TERRE
2.00	8.00	GRAVIER SEC
8.00	12.00	GRAVIER SABLE
12.00	26.00	GRAVIER

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	26.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	18.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
18.00	26.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
11.00	12.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				
12.00	26.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

