



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GKED

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE

à

Reims - La Husselle 3
3 Forages avec pompe à bras

Forage certifié conforme
aux documents du rapport :

S.A.R.L. BONIFACE

Forages d'Eau

5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

Affaire suivie par :
EUROVIA

TRAVAUX REALISES
LES
19, 20 et 21 Décembre 2022

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Communauté Urbaine du Grand Reims, Direction des espaces verts	
Date :	19/12/2022	n° DREAL : 329865 - BSS004GKED
Affaire suivie par :	EUROVIA	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage de jardins familiaux	
Lieu du chantier :	REIMS - La Husselle, Jardin familiaux - F1 (près des batiments)	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,20	Plateforme
0,20	1,30	Craie tendre blanche
1,30	21,70	Craie blanche en place
		Pompe à bras installée sur une dalle de 1x1x0,25 m
		Crépine de la pompe installée à - 12 m / dalle béton
		Boîte à piston de la pompe installée à -9 m
Observations : NS : niveau de la nappe au repos ND : niveau de la nappe pendant le pompage Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale :	21,70
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	21,70	220	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	5,90	140	140/126	PVC		x
5,90	21,70	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Communauté Urbaine du Grand Reims, Direction des espaces verts	
Date :	19/12/2022	n° DREAL : 65 - BSS004GKED
Affaire suivie par :	EUROVIA	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage de jardins familiaux	
Lieu du chantier :	REIMS - La Husselle, Jardin familiaux - F1 (près des bâtiments)	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	5,00	CPJ45	x		220	140
5,00	5,50	Jupe			220	140

POMPAGE	NS (m) :	9,1	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SP 10
----------------	----------	-----	-----------------	------	---------	-------

ND (m)	Q (m3)	Temps
9,45	10,00	0h30
9,40	10,00	1h00
9,40	10,00	1h30
9,40	10,00	2h20
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
9,40	10,00	2h20
Débit spécifiques		
Q' =	33,33	m ³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 4,03783		
- Y : 49,27999		
- Z : 85,70 m		
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Communauté Urbaine du Grand Reims, Direction des espaces verts	
Date :	19/12/2022	n° DREAL : 329865 - BSS004GKED
Affaire suivie par :	EUROVIA	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage de jardins familiaux	
Lieu du chantier :	REIMS - La Husselle, Jardin familial - F1 (près des bâtiments)	

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du
---------	-------------------------------	-------------------

