



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GRPX

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES à Saint-Memmie (51)

Affaire suivie par :

**TRAVAUX REALISES
LES
16 et 17 Février 2023**

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso



BSS004GRPX

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	33 chemin de Fontenay - 51470 St Memmie	
Date :	16/02/2023	n° DREAL : 358377
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Saint Memmie (51)	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	21,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	21,80	220	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	10,00	140	140/126	PVC		x
10,00	21,80	140	140/126	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	33 chemin de Fontenay - 51470 St Memmie		
Date :	16/02/2023	n° DREAL :	358377
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
Lieu du chantier :	Saint Memmie (51)		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	6,00	CPJ45	x		220	140
6,00	6,50	Jupe			220	140

POMPAGE	NS (m) :	6,51	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :
----------------	----------	------	-----------------	------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,59	10,00	2h
Arrêt (5mn)/Démarrage (10mn) : 1h		
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,59	10,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	125,00	m ³ / h / m

Coordonnées :

- X : 4,39691
- Y : 48,95396
- Z : 89,50 m

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	33 chemin de Fontenay - 51470 St Memmie	
Date :	16/02/2023	n° DREAL : 358377
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Saint Memmie (51)	

