



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GVEQ-BSS004GVER-BSS004GVES

TRAVAUX DE FORAGE POUR POSE DE PIEZOMETRES DE CONTRÔLE DE NAPPE à Witry Les Reims (51) Site AEDS

Affaire suivie par :

TRAVAUX REALISES
DU
27 au 31 Mars 2023

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso



BSS004GVEQ-BSS004GVER-BSS004GVES

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	AEDS Technologie, 12 rue de l'usine - 51420 Witry Les Reims	
Date :	27/03/2023	n° DREAL : 371010
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe P8	
Lieu du chantier :	Witry Les Reims	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	37,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	311	Tarière	à sec
3,00	37,00	171	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	200	200/184	PVC		x
-0,50	13,40	90	90/80	PVC		x
13,40	37,00	90	90/80	PVC	x 1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	AEDS Technologie, 12 rue de l'usine - 51420 Witry Les Reims		
Date :	27/03/2023	n° DREAL :	371010
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe P8		
Lieu du chantier :	Witry Les Reims		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		311	200
0,00	8,00	CPJ45	x		171	90
8,00	8,50	Jupe			171	90

POMPAGE	NS (m) :	15,8	Côte / Sol (m):	-0,7	Pompe :	220V
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	------

ND (m)	Q (m3)	Temps
18,80	3,00	0h30
19,16	3,00	7h45
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
19,16	3,00	7h45
Débit spécifiques		
Q' =	0,89	m ³ / h / m

Coordonnées :

- X : 4,11485
- Y : 49,29348
- Z : 121,00 m

Observations :

BSS004GVES

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	AEDS Technologie, 12 rue de l'usine - 51420 Witry Les Reims	
Date :	27/03/2023	n° DRIRE : 371010
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe P8	
Lieu du chantier :	Witry Les Reims	

