

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: SAS FORAQUITAINE

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004HLWM / F

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

40310 HERRE

Coordonnées : **Longitude** 454 221 **Latitude** 6 331 196 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/04/2023 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 24/04/2023 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : Failing 1500 **Resp. Chantier :**

Date début pompage : 24/04/2023 **Niveau statique non perturbé :** 2.32 m

Date fin de pompage : 24/04/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 9.31 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 3.79 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

40310

HERRE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	Terre végétale
0.50	1.00	Sable blanc
1.00	13.00	Sable marron
13.00	17.90	Sable gris
17.90	18.00	Argile

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	1.00	12"3/4	323.00	Tariere	Eau-claire
1.00	18.00	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	1.00	12"3/4	323.00	6.30		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.50	11.00	7"1/8	180.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
11.00	17.90	7"1/8	180.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	12"3/4	323.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			0.10
0.00	18.00	7"1/8	180.00	Gravier	Graviers de silacq	Circulation inverse	Roule	1.00-2.50	0.59

