

BSS004GKLQ

fondasol		LONGWY - Gare de Longwy				(N° Projet: PR.DTHY.23.0058-LOGT)									
SD4_1	Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés		Niveau d'eau								
	5,768607145	49,512558612	WGS 84		Non renseigné		<input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> Non mesuré <input type="checkbox"/> En cours de forage								
	Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements		<input type="checkbox"/> Stabilisé <input checked="" type="checkbox"/> Non stabilisé <input type="checkbox"/> Sec								
	+254,35 m	15,0 m	0,0°	Non renseigné	Non renseigné										
Début		Fin		Machine		Opérateur									
09/05/2023		09/05/2023		GEO305,4											
Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions		Outils	Fluides	Tubages	Équipements	Echantillons	Niveau d'eau					
254,25	0		Enrobé		rotation (outil à lames, tricone) 115mm	eau	Roto-percussion diam 120-140 mm	piézomètre ouvert	Echantillon Remanié						
			0,1 m												
253,75		Remblais caillouteux-sableux noirs à passages limoneux bruns													
	0,6 m														
	1														
	2														
	3	Limons caillouteux brun clair													
	4														
	5	5 m													
249,35															
	6	Sables et graviers bruns et noirs (légère odeur d'hydrocarbures)													
	7														
	8	8 m													
246,35															
	9												9,2 m		
	10														
	11	Marnes très sableuses grises													
	12														
	13														
	14														
	15	15 m			15 m	15 m		15 m	15 m						
239,35															
1 09/05/2023 - Niveau d'Eau En fin de forage - 3,9m www.soilcloud.fr															