

BSS004GKLS

fondasol		LONGWY - Gare de Longwy				(N° Projet: PR.DTHY.23.0058-LOGT)				
SD4_2	Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés		Niveau d'eau			
	5,768594060	49,512689082	WGS 84		Non renseigné		<input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> Non mesuré <input type="checkbox"/> En cours de forage			
	Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements		<input type="checkbox"/> Stabilisé <input checked="" type="checkbox"/> Non stabilisé <input type="checkbox"/> Sec			
	+254,25 m	15,0 m	0,0°	Non renseigné	Non renseigné					
Début		Fin		Machine		Opérateur				
04/05/2023		04/05/2023		GEO305.4						
Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions		Outils	Fluides	Tubages	Équipements	Echantillons	Niveau d'eau
254,18	0		Enrobé		rotation (outil à lames, tricone) 115mm	eau	Roto-percussion diam 120-140 mm	piézomètre ouvert	Echantillon Remanié	▽
			0,07 m							
253,55			Remblais caillouteux-sableux noirs à passages limoneux bruns							
			0,7 m							
	1									
	2		Limons caillouteux brun clair							
	3									
	4		4,2 m							
250,05										
	5		Limons sablo-graveleux brun-vert							
	6		6,7 m							
247,55										
	7		Sables et graviers bruns et noirs (légère odeur d'hydrocarbures)							
	8									
			8,8 m							
245,45										
	9									
	10									
	11									
	12		Marnes très sableuses grises							
	13									
	14									
			15 m							
239,25	15				15 m	15 m	15 m	15 m		
1 04/05/2023 - Niveau d'Eau En fin de forage - 3,5m www.soilcloud.fr										