

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS : BSS004GLUU/ X

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 50 RUE DE LA WANTZENAU  
67720 HOERDT

Coordonnées : Longitude 007°47'8,3"E Latitude 048°41'47"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/01/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/01/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 31/01/2023

Niveau statique non perturbé : 5.30 m

Date fin de pompage : 01/02/2023

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.05 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Lieu de l'ouvrage : 50 RUE DE LA WANTZENAU

67720 HOERDT

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	8.00	SABLE GRAVIER
8.00	9.00	SABLE ARGILE
9.00	10.00	GRAVIER + SABLE
10.00	15.00	GRAVIER

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	6.50	11	P.v.c.	Tube-plein		
10.00	14.00	4"7/8	125.00	6.50	11	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	13

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
4.00	5.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				
7.00	14.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

