



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004GXUZ

TRAVAUX DE FORAGE POUR ARROSAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL

à
Marolles (51)

Forage certifié conforme
aux documents du rapport :


S.A.R.L. BONIFACE
Forages d'Eau
5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

Affaire suivie par :



TRAVAUX REALISES
LES
3 et 4 Avril 2023



BSS004GXUZ

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Marolles, Mairie - 51300 Marolles	
Date :	03/04/2023	n° DREAL : 379784
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du terrain de football	
Lieu du chantier :	Marolles (51)	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	10,90
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	4,50	340	Tarière	à sec
4,60	4,60	250	Battage	à sec
4,60	11,00	220	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	4,60	250	provisoire	Acier E24.2		x
-0,50	1,70	140	140/126	PVC		x
1,70	10,90	140	140/126	PVC	x 1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Marolles, Mairie - 51300 Marolles	
Date :	03/04/2023	n° DREAL : 379784
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du terrain de football	
Lieu du chantier :	Marolles (51)	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,30	4,60	2/3	x		340	140
4,60	10,90	2/3	x		220	140

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	0,90	CPJ45	x		340	140
0,90	1,30	Sobranite	x		340	140

POMPAGE NS (m) : 2,95 Côte / Sol (m): -0,5 Pompe : SP 8/10

ND (m)	Q (m3)	Temps
Essai à 0,38 m³/h : niveau non stabilisé		
Pistonnage / rinçage / pompage		
Pistonnage / rinçage		
=> 2h30		
ND (m)	Q (m3)	Temps
5,15	0,18	2h30
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
5,15	0,18	2h30
Débit spécifiques		
Q' =	0,08	m³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 48,724496		
- Y : 4,625453		
- Z : 103,60 m		
Observations :		
La pompe devra être équipée de sécurités "manque d'eau".		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Marolles, Mairie - 51300 Marolles	
Date :	03/04/2023	n° DRIRE : 379784
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins du terrain de football	
Lieu du chantier :	Marolles (51)	

