



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES à Athies Sous Laon (02)

**TRAVAUX REALISES
DU
19 au 21 Octobre 2022**



Forage
Alt : 73.30 m

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	19/10/2022	n° DREAL : 276920
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Athies sous Laon	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	15,15
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	440	Tarière	à sec
3,00	15,50	311	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	340	340/330	Acier E24.2		x
-0,60	5,40	200	200/180	PVC		x
5,40	15,50	200	200/180	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :			
Date :	19/10/2022	n° DREAL :	276920
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
Lieu du chantier :	Athies sous Laon		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		440	340
0,00	3,00	CPJ45	x		330	200
3,00	5,00	CPJ45	x		311	200
5,00	5,40	Jupe			311	200

POMPAGE	NS (m) :	6,05	Côte / Sol (m):	-0,6	Pompe :	20 m³/h
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,22	20,00	1h
6,20	20,00	4h
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
Arrêts/Démarrages : x4		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,20	20,00	4h
Débit spécifiques		
Q' =	133,33	m ³ / h / m

Coordonnées :

- X : 3,68908
- Y : 49,580003
- Z : 73,30 m

Observations :

La pompe immergée pourra être positionnée entre -12 et -14 m

Le débit de pompage ne devra pas dépasser 20 m³/h

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :			
Date :	19/10/2022	n° DRIRE :	276920
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
Lieu du chantier :	Athies sous Laon		

