

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE RECHEMISAGE DU FORAGE N°BSS 03984X0364  
POUR LE COMPTE DE L'EI CAILLEAU LOUIS  
SUR LA COMMUNE DE SANDILLON (45), LIEU-DIT TERRES DE BARDY**

Mercredi 29.03.2023	Amenée du matériel sur site : Ecofore CE1604 Top fond : -27.80 m. Montage de la brosse nylon Ø280 mm. Nettoyage du tubage acier par action verticale. Démontage de la brosse. Montage de l'air-lift double colonne. Nettoyage du forage par air lift pendant 1h30. Eau sale à l'arrivée du fond. Reprise du fond : -28.00 m. Démontage de l'air-lift.
Jeudi 30.03.2023	Descente des crépines fil enroulé inox Ø210 mm slot 1 mm et des colonnes PVC Ø178/195 mm (voir coupe technique). TOP FOND à -27.80 m / haut du muret en parpaing. Mise en place de gravillon 20/30 mm du fond à -18 m. Mise en place d'un joint de sobranite et de sable de -18 à -10 m. Cimentation gravitaire de -10 à -3 m (fond de regard). Attente séchage.
Vendredi 31.03.2023	Complément béton. Evacuation du matériel. Fermeture du chantier.

Bouzy la Forêt, le 04 avril 2023