

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration **: 233719

Police de l'eau * : 100004753

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 27 RUE PRINCIPALE
60360 PREVILLERS

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 187.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/10/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 26/10/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE SEC.

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 27 RUE PRINCIPALE
60360 PREVILLERS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	ARGILE JAUNE MARRON
3.00	6.00	CRAIE EBOULANTE JAUNE BLANCHE
6.00	140.00	CRAIE BLANCHE A SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	140.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cik	Sous pression			
20.00	140.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés

du: 26/10/2022 au: 26/10/2022

Client

Maître d'œuvre

Localisation de l'ouvrage

27 RUE PRINCIPALE

60360 PREVILLERS

Coordonnées de l'ouvrage

Lambert, Ricardo métrique.

Longitude (X)

Latitude (Yr)

Altitude sol (Z)

+167.000.00

Echelle : 1:704

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus).

Nombre de forages :

1

