# DOSSIER TECHNIQUE

# **FORAGE D'EAU**

Entreprise: NORMAN	DIE FORAGE .		
Client:			
Maître d'oeuvre:			
Exploitant:			
Code National BSS :	N° Déclaration ** : 241765		
Police de l'eau * : 220907-150043-828  * Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau	** N° d'enregistrement de déclaration préalable	į	
<u>Lieu de l'ouvrage :</u> 425 RUE DU BOCAG 14210 CHEUX	E		
<u>Coordonnées :</u> Longitude 0  Zone Lambert 1 car	Latitude 0 <u>Altitude :</u> rto métrique	93.0	00 m
Nombre de forages : 1			
Date début de l'ouvrage : 12/12/2022	Resp. M. Ouvrage : BERZINGER		
<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 12/12/2022	Resp. M. Oeuvre : GAUTIER		
Machine: ECOFORE	Resp. Chantier : GODEY		
Date début pompage :	Niveau statique non perturbé :	11.00	m
Date fin de pompage :	Débit Maxi. d'essai :	4.00	m3/l
Nombre de nappes identifiées :	Rabattement correspondant:	0.00	m
Notes :			

#### TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

**425 RUE DU BOCAGE** 

14210 CHEUX

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé	
0.00	1.00	TERRE	
1.00	3.00	LIMONS DES PLATEAU	
3.00	13.00	CALCAIRE JAUNE	
13.00	18.00	CALCAIRE GRIS	
18.00	26.00	ARGILE GRIS ALTERNANCE CALCAIRE GRIS	
26.00	30.00	CALCAIRE GRIS	
30.00	40.00	CALCAIRE DUR GRIS BLANC PASSAGE FER SILEX	

#### **FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
0.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

<sup>\*</sup> Reconnaissance

## **ARRIVEES D'EAU**

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
30.00	1.50

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

# REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	40.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

