

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004EGTG

N° Déclaration ** : 216852

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 721 ROUTE DU CHATEAU GAULTIER
14170 ST PIERRE SUR DIVES

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 110.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/08/2022

Resp. M. Ouvrage : ANGOT

Date fin de l'ouvrage : 01/09/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 59.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 721 ROUTE DU CHATEAU GAULTIER
14170 ST PIERRE SUR DIVES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	7.00	ARGILE GRISE BLANCHE PLASTIQUE
7.00	115.00	ALTERNANCE MARNE GRISE LEGER CALCAIRE GRIS
115.00	130.00	CALCAIRE BLANC ALTERNANCE GRIS
130.00	148.00	CALCAIRE BLANC PASSAGE SABLE BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	148.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
133.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	132.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
132.00	144.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
144.00	148.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
128.00	148.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule		

Travaux réalisés : 11
du : 30/08/2022 au : 01/09/2022 1

Altitude sol (Z): +110,000 m

Nombre de forages :
1

