

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS : BSS004DJEG

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

68480 WOLSCHWILLER

Coordonnées : **Longitude** 007°24'5,8"E **Latitude** 047°27'34,19"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 05/04/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 07/04/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE

Resp. Chantier :

Date début pompage : 06/04/2022

Niveau statique non perturbé : 4.00 m

Date fin de pompage : 07/04/2022

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

68480

WOLSCHWILLER

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	18.00	ARGILE
18.00	45.00	ARGILE GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	45.00	9"3/8	238.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
18.00	1.00
30.00	1.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	17.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Tube-plein		
17.00	25.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	12
25.00	33.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Tube-plein		
33.00	37.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	13
37.00	41.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Tube-plein		
41.00	45.00	5"1/2	140.00	7.00	9	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	13

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
6.00	7.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				
7.00	42.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

