



**S.A.R.L. BONIFACE**

**ENTREPRISE DE FORAGE**

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

# **TRAVAUX DE RECONNAISSANCE POUR LES BESOINS DE L'IRRIGATION**

**à  
Pignicourt (02)**

Forage certifié conforme  
aux documents du rapport :

**TRAVAUX REALISES  
LES  
24 et 25 Juillet 2023**



## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	24/07/2023	n° DREAL :	541201
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation		
Lieu du chantier :	Pignicourt (02)		

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

<b>Profondeur finale :</b>	<b>49,90</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	311	Tarière	à sec
3,00	49,90	250	Rotary	Eau

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	273	6 mm	Acier E24.2		x
-0,80	11,20	180	180/163	PVC		x
11,20	49,90	180	180/163	PVC	x 2 mm	

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :			
Date :	24/07/2023	n° DREAL :	541201
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation		
Lieu du chantier :	Pignicourt (02)		

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		311	273
3,00	3,50	Jupe			250	180

**POMPAGE**      NS (m) : 13,55      Côte / Sol (m): -0,8      Pompe : SP 60/5

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
13,82	58,00	2h
Acidification :	-	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
13,82	58,00	2h
Débit spécifiques		
Q' =	214,81	m <sup>3</sup> / h / m
<b>Coordonnées :</b> - X : 4,04691 - Y : 49,41721 - Z : 67 m		
<b>Observations :</b>  <b>N° BSS : BSS004JDKQ</b>  Nous pouvons envisager sans risque le forage définitif à 60 m <sup>3</sup> /h.		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	24/07/2023	n° DREAL : 541201
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Pignicourt (02)	

