

FORAGE D'EAU

Entreprise: **FORAGES GRAND EST**

Code National BSS : BSS004KBCB/ X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 10 RUE DE L'ÉGLISE
55220 LES TROIS DOMAINES

Coordonnées : Longitude 005°17'39,69"E Latitude 048°58'12,61"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/11/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/12/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : COMACCHIO

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 7.50 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : ARRIVÉES EAU : 30m ET 45m



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 10 RUE DE L'ÉGLISE

55220 LES TROIS DOMAINES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	ARGILE BRUN
3.00	6.00	ARGILE GRIS
6.00	55.00	CALCAIRE GRIS

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	55.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
24.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
28.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
40.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
44.00	48.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
48.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
52.00	55.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
10.00	11.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				
11.00	45.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

PAGE: 3