

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

:

Code National BSS : BSS004JZHP/ X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Déchetterie BOOFZHEIM
67860 BOOFZHEIM

Coordonnées : Longitude 007°41'45,37"E Latitude 048°19'55,47"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/09/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 22/09/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier :

Date début pompage : 25/09/2023

Niveau statique non perturbé : 3.45 m

Date fin de pompage : 25/09/2023

Débit Maxi. d'essai : 80.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 1.26 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Déchetterie BOOFZHEIM

67860

BOOFZHEIM

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Terre
3.00	9.00	Gravier sable
9.00	17.00	Gravier gros galets

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	17.00	11"7/8	300.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
1.00	5.00	7"7/8	200.00	8.00	5	P.v.c.	Tube-plein		
5.00	9.00	7"7/8	200.00	8.00	5	P.v.c.	Tube-plein		
9.00	13.00	7"7/8	200.00	8.00	5	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
13.00	17.00	7"7/8	200.00	8.00	5	P.v.c.	Crepine fentes	2.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
1.00	8.00	7"7/8	200.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
8.00	9.00	7"7/8	200.00	Billes-argile	Compactonite				
9.00	17.00	7"7/8	200.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

