

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 244406

Police de l'eau * : 221129-095053-535-02

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 77 CHEMIN DE LA CABOCHE

14670 BASSENEVILLE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 15.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 04/05/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 09/05/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 15.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 77 CHEMIN DE LA CABOCHÉ

14670

BASSENEVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	ARGILE PLASTIQUE JAUNE
3.00	46.00	MARNE GRISE
46.00	66.00	CALCAIRE BLANC
66.00	75.00	SABLE BLANC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	75.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
60.00	3.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	59.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
59.00	71.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
71.00	75.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	75.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

PAGE: 3