

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS TEL : 03.26.97.11.61

Client : **BURGEAP - 19 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03**

Date : 09/01/2008 n° DRIRE : 1504/51/08

Affaire suivie par :

Type de chantier : Piézomètre de contrôle de nappe

Type de chantier :	Remplacement de ponton existant
Lieu du chantier :	Dampierre au Temple (site TRAPIL) PZ 3

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale : 31,54

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	32,00	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	9,00	125	125/112	PVC		x
9,00	31,50	125	125/112	PVC	x 2/1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP - 19 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03	
Date :	09/01/2008	n° DRIRE : 1504/51/08
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Dampierre au Temple (site TRAPIL) PZ 3	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	7,00	Prompt	x		171	125
7,00	8,00	Sobranite	x		171	125
8,00	8,50	Jupe			171	125

POMPAGE	NS (m) :	25,39	Côte / Sol (m):	0,46	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	-------	-----------------	------	---------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
26,97	0,26	0h45
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m ³)	Temps
26,97	0,26	0h45
Débit spécifiques		
Q' =	0,17	m ³ / h / m
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP - 19 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03		
Date :	09/01/2008	n° DRIRE :	1504/51/08
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Dampierre au Temple (site TRAPIL) PZ 3		

