

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU



Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 390821

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 51 RUE DE BAYEUX

14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 57.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/01/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/01/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 6.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU


### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	ARGILE ORANGE
3.00	22.00	CALCAIRE BLANC, GRIS

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
5.00	22.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
9.00	4.00
15.00	6.00

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
10.00	18.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
18.00	22.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			

## FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 29/01/2024 au : 29/01/2024

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0

Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +57,000 m

Echelle : 1/111

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

