

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise:	
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 18 Route de la grand maison  
41110 SEIGY

**Coordonnées :** Longitude 577 292 Latitude 6 685 051 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 12/07/2023 **Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 17/07/2023 **Resp. M. Oeuvre :**


**Machine :** Ecofore 903 **Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 17/07/2023 **Niveau statique non perturbé :** 36.00 m

**Date fin de pompage :** 17/07/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 2.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** **Rabattement correspondant :** 39.00 m

**Notes :**



## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Argile
3.00	20.00	Calcaire orange sableux
20.00	66.00	Calcaire blanc crème et beige avec silex
66.00	68.00	Vert sable
68.00	70.00	Sable vert et gris sableux et argileux
70.00	79.00	Sable gris et marne verte cavité
79.00	91.00	Sable marneux et marne
91.00	104.00	Alternance et sable vert de 93 à 96 m passage + ou - tendre

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.00	9"	229.00	M.f.t.	Air
0.00	105.00	10"	254.00	Rotary	Boue

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	10"3/4	273.00	5.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	74.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
74.00	94.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	50.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.40
50.00	70.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	1.80	1.00
70.00	98.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	1.30	1.00

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

**Client :**

**Maitre d'oeuvre :**

### Localisation de l'ouvrage :

**Travaux réalisés :**  
du : 12/07/2023 au : 17/07/2023

1\1

**Coordonnées de l'ouvrage :**

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

577 292

Latitude (Y):

6 685 051

Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/528

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

