

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise:	
Client:	
Maître d'oeuvre:	
Exploitant:	

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées :

Longitude 553 774

Latitude 6 630 052

Altitude :

0.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/05/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 16/05/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Ecofore 903

Resp. Chantier :

Date début pompage : 16/05/2023

Niveau statique non perturbé :

9.70 m

Date fin de pompage : 16/05/2023

Débit Maxi. d'essai :

3.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant :

0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE
FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client: [REDACTED]

Maître d'oeuvre: [REDACTED]

Lieu de l'ouvrage : [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre
2.00	13.00	Argile blanche
13.00	44.00	Sable galets
44.00	49.00	Marne grise
49.00	54.00	Sable vert

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	45.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
0.00	54.00	8"5/8	219.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	9"	230.00	4.00		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	25.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
25.00	37.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 32.5	Annulaire			0.05
3.00	37.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	4.50
37.00	54.00	Rebouc	0.00	Remblai					

