DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

				-0074		
Code National BSS :		N° Déclar	ation ** : 8	50071		
Police de l'eau * : * Numéro de déclaration au titre de la	police de l'eau	** N° d'enregis	trement de déclarati	on préalable		
Lieu de l'ouvrage : LA l	HARBOUDIERE					
	60 CONDE SUR ITON					
<u>Coordonnées :</u> Lon	gitude 0	Latitude	0	Altitude :	0.0	0 m
	e Lambert 1 carto métrio	que				
Nombre de forages : 1						
Date début de l'ouvrage	<u>:</u> 13/03/2024	Resp. N	I. Ouvrage :	ROELANT		
Date fin de l'ouvrage :	14/03/2024		I. Oeuvre :	GAUTIER		
Machine:	ECOFORE		chantier :	GODEY		
<u>macrimie .</u>		<u>Kesp. C</u>	<u> </u>			
Date début pompage :		Niveau	statique non	perturbé :	29.00	m
Date fin de pompage :	Débit Maxi. d'essai :			4.00	m3/h	
Nombre de nappes ident	Rabatte	ment corres	oondant :	0.00	m	
Notes:						

TRONCONS de L'OUVRAGE FORAGE D'EAU



LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	2.00	ARGILE RIOUGE
2.00	3.00	LIMON
3.00	9.00	SABLE MARRON
9.00	36.00	ARGILE MARRON CLAIRE ROUGE A SILEX
36.00	38.00	SABLE MARRON + ARGILE GRISE
38.00	45.00	MARNE GRISE
45.00	48.00	SABLE JAUNE + SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
10.00	48.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

^{*} Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)				
34.00	1.00				
42.00	3.00				
45.00	4.00				

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
32.00	44.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
44.00	48.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
10.00	48.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

