

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client:

Maître d'oeuvre: HOQUI JOANA
325 ELIZAKO BIDEA
64470 SAUGUIS ST ETIENNE

Exploitant: HOQUI JOANA
325 ELIZAKO BIDEA
64470 SAUGUIS ST ETIENNE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

64470 SAUGUIS ST ETIENNE

Coordonnées : **Longitude** 383 098 **Latitude** 6 235 797 **Altitude :** 186.36 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 24/09/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 27/09/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI

Resp. Chantier :

Date début pompage : 26/09/2024

Niveau statique non perturbé : 3.64 m

Date fin de pompage : 26/09/2024

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 11.73 m

Notes : NS : 3,64
ND: 12,11 m 1,5 m³/h - 15,37 m 2,5 m³/h

DENSITE LAITANCE: 1.81kg/L

Debit max 2,5 m³/h

Notes (suite) :

24 SEPTEMBRE 2024:

12H00 à 18h30:

Arrivée sur chantier

Déchargement du matériel

Mise en place de la machine et du matériel

Foration de 0 à 21m

25 SEPTEMBRE 2024:

8h00 à 12h00:

Reprise et fin de la foration jusqu'à 24m

Sortie de la tige et du marteau

Préparation et descente du PVC

Début de l'arrachage du tubage

13h00 à 17h30:

Arrachage du tubage

Pose de la Sobranite

Rangement

26 SEPTEMBRE 2024:

8h00 à 12h00:

Fin de l'arrachage du tubage

Cimentation

Tests de pompage

13h00 à 17h00:

Poursuite du pompage

Repli de la pompe et de la machine

Confection du socle en béton

27 SEPTEMBRE 2024:

8h00 à 12h00:

Sortie du pré du camion et de la machine

Chargement de la machine

Retour à l'atelier



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

64470

SAUGUIS ST ETIENNE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	3.00	Terre végétale + grave sec
3.00	5.00	Grave argileux humide
5.00	24.00	Schiste passage d'eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	24.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	16.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
16.00	24.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5
24.00	24.20	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
5.00	5.80	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				
5.80	24.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.20	1m tube acier 139mm
0.00	0.00	Socle en beton 1.75m x 1.75m x 0.30m

PAGE: 4

Données cartographiques : GN, DGFiP ➕

Saugula-Saint-Étienne, 64470

64470 Saugula-Saint-Étienne
Parcelle : 000 / OF / 0028
Altitude : 186.36 m

AFFICHER DES COORDONNÉES

X : 383097.99 m
Y : 6235796.71 m
Altitude : 186.36 m

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

Lambert 93
mètres

QUADRILLAGE

Afficher

