



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'IRRIGATION

à

Menneville (02)

Déplacement du forage existant

**TRAVAUX REALISES
DU
24 au 26 Juillet 2024**



Forage
Alt : 59.50 m

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	, 18 rue du Centre - 02190 Menneville	
Date :	24/07/2024	n° DREAL : 1014828
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Déplacement d'un forage existant à Menneville	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	27,50
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	720	Tarière	à sec
3,00	6,00	620	Rotary	Boue
6,00	27,50	440	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	650	5 mm	Acier E24.2		x
0,00	6,00	509	5 mm	Acier E24.2		x
-0,50	7,50	315	315/285	PVC		x
7,50	27,50	315	315/285	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	rue du Centre - 02190 Menneville	
Date :	24/07/2024	n° DREAL : 1014828
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Déplacement d'un forage existant à Menneville	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		720	650
0,00	6,00	CPJ45		x	620	509
0,00	5,00	CPJ45		x	499	315
5,00	5,50	Jupe			499	315

POMPAGE	NS (m) :	6,04	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe : Crapprari 11
----------------	----------	------	-----------------	------	----------------------

ND (m)	Q (m3)	Temps
7,30	120,00	0h30
7,60	140,00	1h00
7,28	137,00	3h00
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
7,28	137,00	3h00
Débit spécifiques		
Q' =	110,48	m ³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 49,42306		
- Y : 3,99633		
- Z : 59,32 m		
Observations :		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	24/07/2024	n° DRIRE : 1014828
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Déplacement d'un forage existant à Menneville	

