

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

:

Code National BSS : BSS004KNNC / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 14b rue du marechal leclerc
68126 BENNWIHR GARE

Coordonnées : Longitude 007°19'37,82"E Latitude 048°08'40"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/03/2024

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 21/03/2024

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comacchio

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 4.20 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 4.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 9.20 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 14b rue du marechal leclerc

68126

BENNWIHR GARE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	Argile dur
12.00	16.00	Roche jaune + argile
16.00	20.00	Sable + roche
20.00	21.00	Argile dur

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	21.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	4.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
4.00	8.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
8.00	12.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
12.00	15.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
15.00	19.00	5"1/2	140.00	6.50		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
19.00	21.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
12.00	13.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				
13.00	21.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

