

0021 8X 0520

3 – ETUDES ET TRAVAUX DE MISE EN SECURITE REALISES

3.1. Travaux de mise en sécurité

1955 – Ennoyage du puits jusque sous l'étage 414.

1970 – Remblayage avec :

- . schistes de lavoir du fond à 74 m de profondeur (11 225 t)
- . bouchon d'argile entre 74 et 39 m de profondeur (610 t)
- . schistes de 39 à 5 m de profondeur
- . traitement de la galerie de descente de schistes dont le radier était à 2,15 m..

1971 – Complément de remblais de 9 m de profondeur jusqu'au jour (200 t).

1975 – Dalle ETR n° 61029 avec regard de visite en fonte Ø 600 de type voirie.

1997 – Détourage du puits sur 5 m de profondeur afin de rechercher d'éventuelles galeries de surface – RAS.