



SITA Remediation

## LOG DE PIEZOMETRE

Nom de l'ouvrage:

PZ 3

Annexe : 2

Chantier: TOTAL France -TOTAL MONTALZAT(82)

Opérateurs: SITA Remediation

Date: 03/03/2004

Mode de forage:

tarière

Profondeur totale:

6 m

Cote : nivellement indépendant

' + 97,485

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

OUTIL:

TUBAGE PLEIN: 1 m diamètre 64/75 mm

TUBAGE CREPINE: 4 m diamètre 64/75 mm

PIEGE A SEDIMENTS: 1 m diamètre 64/75 mm

TETE D'OUVRAGE:


plaque antivandalisme

BOUCHON:

de fond

MASSIF FILTRANT:

gravier calibré, médiane 2,5 mm

Profondeur (m)	Niveau piézométrique (par rapport à la tête de piézomètre)	Niveau d'échantillonnage (sol)	Indices organoleptiques (en PPMV)	Commentaires	Description lithologique	Piézomètre	
						Profondeur (m)	Equipement de l'ouvrage
0,20					TV argilo-sableuse	tête	Ciment Béton Peltonite
0,50					Limons sablonneux	tube plein	
1,00					Tout-venant	1,00m	
1,50							
2,00							
3,00	2,53 				Argile + limons sablonneux		
4,00						tube crépiné	Massif filtrant
5,00							
6,00					Argile grise	Piège à sédiments 6,00 m	