

4.7. Rebouchage du forage de reconnaissance

Il a été décidé de reboucher le forage de reconnaissance de 2011 qui avait été tubé en acier et équipé d'une pompe pendant l'été. En effet, cet ouvrage ne pouvant être cimenté correctement, il représentait un risque de pollution potentielle.

Les travaux de rebouchage du forage de reconnaissance ont été réalisés du 17 au 19 novembre 2014.

Ils ont consisté en :

- Retrait du tubage acier provisoire 139 mm ;
- Arase du tubage acier 273 mm à 50 cm sous le niveau du sol ;
- Comblement de la partie inférieure de l'ouvrage par du gravier inerte 6/14 de 48 à 92 m (l'ouvrage était remblayé à 92 m) ;
- Comblement de la partie supérieure (à partir de 48 m de profondeur) par du béton.

Figure 9 Coupe technique du forage de reconnaissance rebouché

